



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

NOTULA

Nama rapat : RAPIM
Hari, Tanggal : Selasa 1 Maret 2022
Pukul : 09:00 – 12:00 WIB
Tempat : Zoom Meeting <https://intip.in/RapimITS1Maret22>

Agenda :
Progres Pembangunan Infrastruktur Oleh Bidang 2

Pembahasan :

Pimpinan Rapat : Rektor ITS
Notulen : Sekretaris Institut

Agenda:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne ITS
3. Informasi
4. Arahan Rektor ITS (Bapak Prof. M. Ashari)
5. Paparan Bidang 2
Progress Pembangunan Infrastruktur (Bapak WR2)
6. Diskusi
7. Arahan Penutup Rapim dari Rektor
8. Doa Penutup (Bapak Bambang Pramujati, Ph.D)
9. Foto Bersama


Undangan Peserta Rapat :

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Para Direktur
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala Kantor
8. Kepala Unit Pengembangan Smart Eco Campus
9. Kepala Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program
10. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
11. Kepala Unit Komunikasi Publik
12. Kepala Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko
13. Kepala Perpustakaan

14. Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pengembangan
15. Kepala Subunit Pengelolaan Risiko
16. Ketua Satgas Covid-19
17. Kepala Subdirektorat Pengawasan Implementasi Master Plan
18. Ketua Tim Master Plan ITS
19. Para Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi dan Jasa Konsultansi
20. Kepala Subbagian Layanan Hukum

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu																																																																							
1	<p>Arahan Rektor ;</p> <ul style="list-style-type: none">- WR 3 sedang menyiapkan rekrutmen dosen- ITS ditunjuk sebagai panitia LTMP- Pengumuman SNMPTN 29 Maret 2022- Terima kasih kepada semua jajaran yang sudah meluangkan waktu liburnya menyiapkan pengumpulan data IKU yang diminta oleh Kemendikbud Ristek- Indikator yang menjadi dasar untuk penilaian ITS : <ol style="list-style-type: none">1. IKU dari kementerian selain Kemendikbud ada 2 (1 dari kementerian Keuangan dan 1 dari PAN RB)2. IKU dari Kemendikbud yang berjumlah 83. Indikator (KPI ITS Emas) yang tertuang dalam Renstra ITS. <p>Strategi 4.0 ada 4 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Internal2. Pengembangan Inovasi3. Reputasi Internasional4. Transportasi Digital	<p>PENGEMBANGAN ITS</p>  <p>INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN</p>  <p>IKU 7, MATKUL CASE STUDY & PROJECT</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Mata Kuliah</th><th>Nilai</th><th>Standar</th><th>Nilai</th><th>Standar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aktaria</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Arakelisa</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Bidang</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Ekonomi</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Geografi</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Ilmu</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Informasi</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Integrasi</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Manajemen</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Matematika</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Statistik</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Teori</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr><tr><td>Wawasan</td><td>7</td><td>3</td><td>87</td><td>75.3</td></tr></tbody></table>	Mata Kuliah	Nilai	Standar	Nilai	Standar	Aktaria	7	3	87	75.3	Arakelisa	7	3	87	75.3	Bidang	7	3	87	75.3	Ekonomi	7	3	87	75.3	Geografi	7	3	87	75.3	Ilmu	7	3	87	75.3	Informasi	7	3	87	75.3	Integrasi	7	3	87	75.3	Manajemen	7	3	87	75.3	Matematika	7	3	87	75.3	Statistik	7	3	87	75.3	Teori	7	3	87	75.3	Wawasan	7	3	87	75.3				
Mata Kuliah	Nilai	Standar	Nilai	Standar																																																																								
Aktaria	7	3	87	75.3																																																																								
Arakelisa	7	3	87	75.3																																																																								
Bidang	7	3	87	75.3																																																																								
Ekonomi	7	3	87	75.3																																																																								
Geografi	7	3	87	75.3																																																																								
Ilmu	7	3	87	75.3																																																																								
Informasi	7	3	87	75.3																																																																								
Integrasi	7	3	87	75.3																																																																								
Manajemen	7	3	87	75.3																																																																								
Matematika	7	3	87	75.3																																																																								
Statistik	7	3	87	75.3																																																																								
Teori	7	3	87	75.3																																																																								
Wawasan	7	3	87	75.3																																																																								

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
	<p>Dalam beberapa hari terakhir ITS bergerak secara serempak terkait data IKU 7, tentang mata kuliah yang menggunakan case based method dan team-based/project based method minimal 50% :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengkoordinasikan semua dosen mengubah kurikulumnya luar biasa sampai ke departemen dan kemahasiswaan - Total data yang memenuhi IKU-7 dan telah dipermanen oleh Departemen adalah 60 % (sudah diatas target kementerian). - Pendidikan ada sisi online dan ada sisi fisik - Rapat Pimpinan kali ini membahas tentang progres infrastruktur yang direncanakan dan dibangun untuk peningkatan layanan Pendidikan di ITS. Bapak WR2 akan menyampaikan update dan perkembangan pembangunan infrastruktur dan perlu dibahas kendala-kendala yang ada untuk diselesaikan sehingga beberapa rencana segera terealisasi. 				
2	Update Ketua Satgas Covid 19 ITS				
	Ketua Satgas Covid 19 ITS (Bapak Adji Pamungkas) menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan seluruh pimpinan ITS yang telah terlibat dalam seluruh upaya dalam pengendalian dan penanganan kasus Covid-19 di ITS sampai Maret 2022 ini.				



No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
	<p>Perkembangan terkini Per 27 Feb 2022 :</p> <p>Rekapitulasi :</p> <p>1.Dosen = 163</p> <p>Sembuh = 119</p> <p>Dirawat = 1</p> <p>Isoman = 36</p> <p>Wafat = 7</p> <p>2. Tendik = 137</p> <p>Sembuh = 94</p> <p>Dirawat = 1</p> <p>Isoman = 39</p> <p>Wafat = 3</p> <p>Meski kasus tinggi, alhamdulillah Sebagian besar bergejala ringan dan sembuh.</p>				

```

graph TD
    A((MAHAKAM RAKOR HUKUM 2023)) --- B[Pengembangan Unit Usaha  
Rp. 7,5 M]
    A --- C[Penyelesaian TAWA II  
Rp. 130 M]
    A --- D[Renovasi/ pembangunan terminal/ bangunan alat di TI  
Rp. 37,5 M]
    A --- E[Pengisian untuk pembaruan alat lab  
Rp. 20 M]
    A --- F[Dual Channel Classroom  
Rp. 8 M]
  
```

[illegible]

Pekerjaan Fisik Konstruksi Hingga Februari 2022

- Pekerjaan Tower ITS
2 pengerjaan fisiknya
10 bulan
- Time line Proses Fisik,
tender dll

Pekerjaan
Kontsruksi
Pembangunan ITS
Tower 2 :
1. Proses Tender :
Februari- Maret
2022




No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> - Proses tender sudah berjalan dan akan kontrak 28 Maret 2022 - Mulai pondasi sampai penyelesaian butuh 1 tahun - Gerbang ITS sisi utara masih menunggu ijin dari Pamkot 			<p>2. Tandatangan Kontrak : 28 Maret 2022</p> <p>3. Pelaksanaan Konstruksi & Pengawasan April 2022-April 2023</p> <p>Pekerjaan Kantin ITS Januari 2022- Maret 2022</p> <p>Penambahan 4 lift Tower 1 Desember 2021- April 2022</p> <p>Renovasi Ruangan Ex DKG Atau Ruangan UKP+ULHP Februari -Mei 2022</p>
4	Gerbang ITS	Gerbang ITS sisi Utara ada yang diluar kontrol kita kalau menunggu dari Pemkot belum ada kepastian?	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah komunikasi terus adanya pergantian pejabat baru - Posisi menunggu dan mendesak - Dipecah saja parerel dibangun 2 50 persen 50 Persen - Sisi Barat dikerjakan ada seberapa persen jalan supaya tidak menunggu - Tidak boleh menjatuhkan pada harapan saja harus bergerak - Resume 	Bidang 2	


No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
			berdasarkan timeline - Barat dan Utara DED sampai Maret 2022 dieksekusi ketika Maret selesai - DED butuh waktu 3 bulan cukup proses desain hitungannya sebagai mega struktur mengupayakan sesuai time line - Berhati hati boleh namun ini tidak ada beban ini simbol untuk menandai aset ITS supaya ndak hilang sekaligus peringatan masuk dalam Kawasan masuk ITS - Dibuat schedule Lebih Progresif		
5	Ruang BEM	- Terlalu kecil untuk menampung kegiatan mereka yang terlalu banyak	- Ada 9 ruangan desain lantai 3 SCC - Untuk kegiatan menggunakan auditorium A, B dan C serta auditorium ex Pasca yg dikelola Sarpras - Pembagian	Bidang 2	

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
			Ruangnya kami serahkan ke Dirmawa - Ada 8 UKM yang belum mempunyai ruangan - Momennya mumpung sedang merenovasi lt 3 maka waktunya lt 1 dan 2 renovasi cukup untuk beberapa ruangan ditentukan - Dirmawa memploting ruangan		
6	ADB	- Penyelesaian ADB terkait DED - Desain Ruangan UKP - Termasuk wajahnya Rektorat	- EX DKG interiornya - Semua pembangunan dibicarakan dulu desainnya apalagi didalam Rektorat - SOP Pembangunan yang termasuk wajahnya ITS dibicarakan di level Pimpinan	Bidang 2	- Sudah submit data - Penambahan Disel PAM - Penambahan Disel PAM tidak bersertifikat - Untuk STP lainnya masih diberikan waktu 1 bulan
7	Departemen Studi Pembangunan	- Ruang Rusak karena adanya badai - SP dananya sangat mepet untuk pengembangan SDM minta dukungan Dir PP intinya diperkenankan	- Departemen mempunyai pagu nanti bisa dibicarakan dengan pihak Dir PP - Anggarannya ybs	Bidang 2	


No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
		<p>penambahan dana pengembangan SDM dan untuk dosen-dosen MKU yang ada di SP</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEK lantai atas bocor semua pembiayaannya sebesar Rp. 70 juta - Awalnya mengajukan Kamar Mandi SP - Departemen Manajemen Bisnis ingin membantu untuk perbaikan kamar mandi, Pindah Pagu dari MB ke SP apakah memungkinkan? 	<p>bisa koordinasi dengan Dir PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departemen yang pagu kecil harus ditangani oleh pusat - Kalau memang pagunya kecil dan tidak mencukupi nanti akan dibicarakan di Dir PP - Apa yang menjadi kesulitan di unit / departemen bisa didiskusikan jalan keluarnya kalau kecil ditangani sarpras kalau besar dananya akan ditangani pusat - Mengevaluasi setiap unit dan departemen dan anggaran pusat punya batas perlu prioritas - Di Pusat dananya dipakai untuk infrastruktur pusat dan perawatan yang dikelola oleh Sarpras - Pindah pagu sangat bisa 		

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
8	Digital Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah alokasi dana untuk departemen di tiap departemen dana terpusat atau dari departemenen inisiasinya sendiri? - Kami akan melakukan standarisasi - Perangkatnya menggunakan merk yang sudah ditetapkan - Penempatan akses point - Dari unit perlu beberapa peremajaan agar Bandwith terasa sampai ke level bawah 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggarannya perlu dibicarakan - Secara keseluruhan kami perlu tahu detil alokasi anggarannya - Kalau memang kondisi darurat yang mana prioritas, yang bisa didukung departemen dan yang mana bisa didukung pusat - Membuat SLE - Setiap kelas ada akses point yang bisa mengover - Akses letaknya akses point - Membuat sosialisasi - Dikumpulkan bersama sama sama dengan departemen untuk mendata akses point dengan spek dan dibicarakan bisa menggunakan capex masing masing atau bisa dilakukan di bidang 2 - Supaya perkuliahan online bisa berjalan 	Bidang 2	

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
			baik		
9	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait renovasi FSAD: Renovasi Ruangan awalnya dibawah fakultas FSAD - Ada 3 ruangan untuk kepentingan bersama dan tujuannya untuk kelas hybrid Ruangan DU103-DU105 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan ke Pusat sekitar Rp. 300 juta untuk biaya renovasi apakah bisa? -Ada terkait kebocoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa yang diperlukan oleh departemen akan kami lihat - Kami akan cek di RBAny 	Bidang 2	
10	Desain Kantor ULH dan ULHPR <ul style="list-style-type: none"> - Room untuk rapat bersama - Ruang Kerja Bersama   	<ul style="list-style-type: none"> - Sekat sekatnya membuat kesannya ruangan sempit - Ada Ruang lorong 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi sekat sekatnya - Ada Ruangan untuk Pak Ramok dan Pak Tony untuk menerima tamu - Memakai Partisi supaya terlihat lebih luas 	Bidang + ULH	
11	Penataan Gedung dan Teknisi	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Gedung besar ada manager khusus, 1 tower ada manajemen khusus yang menangani - Menjaga lift, listrik, ac kebersihan dan limbah, peralatan sudah canggih pemakaian ac sudah dapat dikontrol 		Biro Sarpras	
12	Layanan ULHPR	-Konten harus disiapkan, unit menyiapkan kontennya	- Input harus bisa disambungkan	ULHPR	

No	Topik Bahasan	Problem /Tanggapan	Solusi/ Aksi	PIC	Batas Waktu
		<p>sendiri supaya pengajuan tidak lama</p>	<p>dengan eoffice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu Tracking bisa link ke dashboard - Entrynya bisa dari unit yang mengajukan <p>Dari eoffice bisa dikeluarkan dalam bentuk excelnya supaya tidak mengetik lagi</p>		

Surabaya, 1 Maret 2022



Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.
Sekretaris Institut

Lampiran
Daftar Hadir

No	NAMA BESERTA GELAR	JABATAN	FAKULTAS/DEPARTEMEN/UNIT
1	Dr. Umi Laili Yuhana	Sekretaris Institut	Sekretaris Institut
2	Agus Muhamad Hatta	Direktur	DIKST
3	ELLYA ZULAIKHA	WAKIL DEKAN	DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
4	Angger S M, MT.	PPK	Arsitektur
5	Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng, Ph.D	Dekan	SIMT
6	Prof Dr Ir Adi Soeprijanto, MT	WR1	ITS
7	Ir. Ervina Ahyudanari, ME, PhD	Wakil Dekan	FT-SPK
8	Dr. Ir. Imam Abadi.,ST.,MT	Direktur Kemahasiswaan	Direktorat Kemahasiswaan
9	Rizky Januar Akbar, S.Kom, M.Eng	Direktur	DPTSI
10	Ir.Rachmad Basuki, MS	Kasubdit SPIMP DPP	Direktorat Perencanaan Pengembangan
11	Riang Ermita H.	Sekretaris Rektor	BURB
12	Mas Agus Mardiyanto	WR2	Rektorat
13	Dr.Eng. Siti Machmudah, ST, M.Eng	Direktur	Direktorat Pendidikan
14	Syamsi Fatchur Rahman, A.Md	Pokja	UKPBJ
15	Dr. Tony Hanoraga, SH. MH.	Kepala	ULHPR
16	Edy Suprayitno, S.S., M.Hum.	Kepala	Perpustakaan
17	PROF. DR. IR. AULIA SITI AISJAH, MT	KEPALA	KPM
18	Octaviyanti Dwi Wahyurini, ST, MAppDesArt, Ph.D.	Manajer Senior Promosi dan Mobilitas	DKG
19	Dr.Ir.Murni Rachmawati, MT	Dekan	FTSPK
20	Ir. Haryo Dwito Armono, ST, M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng	Wakil Dekan	SIMT
21	Hamzah Fansuri, Ph.D	Dekan	FSAD
22	Ir. Khakim Ghozali M.MT	Kepala UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
23	Dr. Wawan Aries Widodo, ST.,MT.	Dekan	FTIRS
24	Fadlilatul Taufany S.T., Ph.D.	Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat	DRPM
25	Prof. Mochamad Ashari	Rektor	Rektorat
26	Dr. Ir. Suwadi, MT	Direktur	DitPP
27	Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph. D.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	FT-EIC/Sistem Informasi/ KPM
28	HADI ISWANTO	KEPALA BIRO	BIRO ARANA DAN PRASARANA
29	Dr. I Ketut Eddy Purnama	Dekan	F-ELECTICS
30	Imam Baihaqi, ST., M.Sc., Ph.D	Dekan	F-CREABIZ
31	Herdayanto S Putro	Plt Kepala Unit	Unit Pengembangan Smart Eco Campus
32	Susanti, ST., MT.	PPK Konstruksi dan Jasa Konsultansi 4	Teknik Sipil
33	Tri Joko Wahyu Adi, Ph.D	Direktur	DKPU

No	NAMA BESERTA GELAR	JABATAN	FAKULTAS/DEPARTEMEN/UNIT
34	Ir. Agus Gunaryo	Wakil Direktur	Direktorat Pendidikan
35	Dr. Ayi Syaeful Bahri, MT	Kepala Kantor	KAI
36	Drs.Ec. Murtriyono, M.Si	Kepala Biro	BURB
37	Endah RM Putri, S.Si,MT, Ph.D	Ka Sub Unit Pengelolaan Risiko	ULHPR
38	Dr. Ir. Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc.	Wakil Dekan	FTEIC

Lampiran

Foto Peserta Rapat

